

 CARLO GAVAZZI SPACE SpA		RELAZIONE DI RIUNIONE/VISITA MINUTES OF MEETING/VISIT		N° RICSYS-MI-CGS-005		
				FOGLIO 1 DI 3 SHEET 1 OF 3		
DATA - DATE		LOCALITA' - LOCATION		COMMESSA - JOB		
17 Giugno 2004		Carlo Gavazzi Space, Milano		RICH SYSTEM		
IMPIANTO PROJECT	DESCRIZIONE DESCRIPTION		AMS 02 - RICH SYSTEM			
	LOCALITA' LOCATION		Carlo Gavazzi Space			
					CLIENTE - CUSTOMER	
					ASI	
					ORDINE	
					CONTRACT ASI I/020/03/0	
SCOPO RIUNIONE PURPOSE OF	Progress Meeting: "Programma AMS 02 per la realizzazione delle struttura meccanica del sottosistema RICH e progetto del controllo termico di RICH e dei sottosistemi TOF ed ECAL" - Contratto ASI I/020/03/0				REDATTO - WRITTEN BY	
					G Sardo ✓	
					DISTRIBUZIONE - DISTRIBUTION	
PRESENTI ATTENDED BY	NOMI - NAMES		POSIZIONE - POSITION			
	M. Conte <i>M. Conte</i> G. Sardo <i>G. Sardo</i>		ASI CGS			Attendants Borghi CGS ✓ Mazzone CGS Battiston INFN Laurenti INFN Cervelli INFN Bracciaferri ASI Miccolitti ASI FACCHIN ✓
PUNTI ITEMS					AZIONE A CURA (1)	
					ACTION BY (1)	
1.	AGENDA <ul style="list-style-type: none"> - Stato di avanzamento - Ispezione del materiale consegnabile - Open Issues (A.I) - Analisi stato della missione AMS - Schedule di programma - A.O.B. 				01 LUG. 2005 JOB	
2.	STATO DEL PROGRAMMA (Vedi presentazione, slide 2)					
		<u>Modello Ingegneristico</u> Lo specchio disponibile alla data odierna chiude la fase EM prevista essere completata a metà gennaio 2004. Il ritardo sulla consegna dello specchio è quindi di cinque mesi.			VEDI ELenco.	
		<u>Modello di Volo</u> Le attività relative all'ingegnerizzazione del modello di volo vengono completate alla fine del mese di giugno con un ritardo rispetto alla pianificazione di programma di circa quattro mesi, alla data odierna. Le attività relative all'approvvigionamento e all'MAIT parziale dell' hardware termico e strutturale sono previste a settembre 2004 con un ritardo quindi di sei mesi rispetto alla programmazione. Il materiale è quindi pronto per la consegna alla collaborazione per le attività successive di integrazione dopo delle quali viene reso a Carlo Gavazzi Space per test finali (rispetto agli impegni contrattuali).				

(1) INDICARE IL NOMINATIVO RESPONSABILE DELL'AZIONE E DATA DI COMPLETAMENTO
 (1) ACTUAL PERSONS RESPONSIBLE AND COMPLETION DATE SHALL BE SHOWN



CARLO GAVAZZI SPACE SpA

RELAZIONE DI RIUNIONE/VISITA
MINUTES OF MEETING/VISIT

N° RICSYS-MI-CGS-005

FOGLIO 2 DI 3

SHEET 2 OF 3

DATA - DATE	LOCALITA' - LOCATION	COMMESSA - JOB	RIF. - REF.
17/06/2004	Milano	AMS 02 - RICH SYSTEM	Rif
PUNTI ITEMS	ARGOMENTI DISCUSSI - DESCRIPTION OF DISCUSSION	AZIONE A CURA (1) ACTION BY (1)	
	<p><u>Percentuale di avanzamento.</u> (Vedi presentazione, slide 3 e 4)</p> <p><u>Impatti alla data odierna.</u> ASI chiede ad INFN di produrre la valutazione degli impatti, alla data odierna, dovuta ai ritardi come prima riportato, sul programma AMS Rich/Tof /Ecal,</p> <p>ASI chiede a CGS la giustificazione del ritardo accumulato sul programma equivalente, ad oggi, a +4 Mesi.</p>	A.I. 1 25/06/04 (INFN) A.I. 2 25/06/04 (CGS)	
3.	<p>ISPEZIONE DEL MATERIALE CONSEGNABILE</p> <p>(Vedi presentazione, slide da 6 a 14) Carlo Gavazzi Space presenta le misure effettuate per l'accettazione dello specchio EM effettuata presso CMA (Tucson), con strumentazione fornita da CGS. ASI nota che alcuni parametri delle misure effettuate (riflettività) sono fuori specifica (sul 10% dei punti misurati si ha un fuori specifica di 10%). CGS emetterà un Rapporto di Non-conformità'</p> <p>ASI nota che alcuni parametri delle misure effettuate sono fuori specifica (parametri dimensionali) CGS emetterà un Rapporto di Non-conformità'.</p> <p>ASI chiede a CGS che venga fornito l'intero DP per lo specchio</p> <p>I rapporti di non-conformità e la copia del DP verranno inviati al PA ASI.</p> <p>ASI, dopo aver preso visione della documentazione relativa alla consegna ed alle misure, e visionato il materiale, provvederà ad emettere il parere sull'accettabilità di tale componente, sulla base anche del parere consultivo di INFN.</p>	A.I. 3 25/06/04 (CGS) A.I. 4 25/06/04 (CGS) A.I. 5 25/06/04 (CGS)	
4.	<p>OPEN ISSUES</p> <p>Tutte le AI aperte in precedenza sono state chiuse, a parte le attività di CDR relativamente alla consegna dello specchio ispezionato in data odierna. CGS deve ancora consegnare formalmente ad ASI il documento di PA come specificato nell'allegato tecnico al punto 12.5.1</p>	A.I. 6 25/06/04 (CGS)	

(1) INDICARE IL NOMINATIVO RESPONSABILE DELL'AZIONE E DATA DI COMPLETAMENTO
(1) ACTUAL PERSONS RESPONSIBLE AND COMPLETION DATE SHALL BE SHOWN

